Cronograma de las acciones finalizadas y previstas

Ercros

		Años anteriore	2017				2018				2019				2020				2021				2022				2023				2024				2025 y siguientes
			1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	1T	2T	3T	4T	
Caracterización y control	Investigación del subsuelo																																		
Fuera del recinto	Investigación del subsuelo																																		
Depósito histórico	Declaración de suelo contaminado																																		
Depósito histórico	Confinamiento del depósito y corrección hidráulica del torrente																																		
Aguas subterráneas	Control y seguimiento del sector del Depósito y el Aubal																																		
Aguas subterráneas	Tratamiento																																		
Aguas subterráneas	Ensayo piloto de tratamiento de las aguas subterráneas en el sector Tri																																		
Aguas subterráneas	Ensayo piloto de tratamiento de las aguas subterráneas en el sector Per																																		
Residuos líquidos orgánicos	Extracción y tratamiento de resíduos líquidos orgànics																																		
Extracción de vapores	Planta SVE del sector Tri																																		
Extracción de vapores	Monitorització del sector Tri																																		
Extracción de vapores	Planta SVE del sector Per																																		
Extracción de vapores	Monitorització del sector Per																																		
Extracción de vapores	Planta SVE del sector de electrólisis																																		
Extracción de vapores	Monitorització de la electrólisis																																		
Demolición de almacenes	Almacén Exterior																																		
Extracción de vapores	Planta SVE del sector del almacen Exterior																																		
Extracción de vapores	Monitorització del sector almacén Exterior																																		
Demolición de almacenes	Almacen Alsuta (sector Cloroformo)																																		
Extracción de vapores	Planta SVE del sector Cloroformo																																		
Extracción de vapores	Monitorització del sector Cloroformo																																		
Planta de electrólisis	Construcción de un almacén temporal de mercurio																																		
Planta de electrólisis	Parada de la planta																																		
Planta de electrólisis	Vaciado del mercurio de las celdas																																		
Planta de electrólisis	Almacenamiento temporal del mercurio																																		
Planta de electrólisis	Gestión definitiva del mercurio																																		
Planta de electrólisis	Vaciado y limpieza de los equipos y circuitos																																		
Planta de electrólisis	Descontaminación de equipos y desmontaje de las celdas de mercurio																																		
Planta de electrólisis	Desmantelamiento de las instalaciones de electrólisis																																		
Planta de electrólisis	Presentación del proyecto de desmantellamiento de las instalaciones de																																		
Planta de electrólisis	Presentación del proyecto de desmantelamiento del resto de las plantas																																		
Planta de electrólisis	Desmantelamiento del resto de las plantas																																		